



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/26-01/13  
URBROJ: 2186-3-01/1-26-1  
Cestica, 02.03.2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 20/25), načelnik Općine Cestica donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU**

**I. OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim Izvršenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2025. godini, iskazano je izvršenje sredstava gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

**II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**Članak 2.**

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji nerazvrstanih cesta:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	-rekonstrukcija nerazvrstane ceste Radovec, Miroslava Krleže-odvojak pavlović, Majhen - sanacija NC Babinec-odvojak Ajpac, Zidarek - sanacija NC Falinić Breg-odvojak Banfić	100.000,00	95.311,65	95,31%	011-Opći prihodi i primici 043-Ostali prihodi za posebne namjene 052-Ostale pomoći
	<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.311,65</b>	<b>95,31%</b>	

**III. IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM**

**Članak 3.**

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru – -izrada sustava kanalizacije na području Općine Cestica	200.000,00	147.341,83	73,67%	011 – Opći prihodi i primici
	<b>UKUPNO:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>143.341,83</b>	<b>73,67%</b>	

#### IV. JAVNE POVRŠINE

##### Članak 4.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Oprema – postavljeno dječje igralište u Virju Križovljansko i postavljen vrtuljak na igralištu Otok Virje	33.000,00	32.125,00	97,35%	011-Opći prihodi i primici 052-Ostale pomoći
	<b>UKUPNO:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.125,00</b>	<b>97,35%</b>	

#### V. JAVNA RASVJETA

##### Članak 5.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Zakupnine i najamnine – ušteda električne energije u javnoj rasvjeti	54.000,00	50.201,16	95,46%	011-Opći prihodi i primici
	<b>UKUPNO:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.201,16</b>	<b>95,46%</b>	

#### VI. SANACIJA KLIZIŠTA

##### Članak 6.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Projektiranje sanacije klizišta NC Lovrečan Breg	15.000,00	7.612,50	50,75%	011-Opći prihodi i primici
2.	Sanacija klizišta na NC 034 – Radovec, odvojak Bogadi, sanacija klizišta u Kolarovcu, 8. maja	90.000,00	80.109,30	89,01%	043-Ostali prihodi za posebne namjene 052-Ostale pomoći
	<b>UKUPNO:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>87.721,80</b>	<b>83,54%</b>	

#### VII. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

##### Članak 7.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru -odvodnja na križanju LC 25005 Radovec	20.000,00	6.195,31	30,98%	011 – Opći prihodi i primici
2.	Ostala asfaltiranja	5.000,00	0,00	0,00%	
3.	Zacjevljenje potoka	5.000,00	0,00	0,00%	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.195,31</b>	<b>20,65%</b>	

## VIII. UREĐENJE GROBLJA

### Članak 8.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025.godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Uređenje groblja – izgradnja grobnih okvira na groblju Cestica – 15 kom	18.000,00	10.875,00	60,42%	011-Opći prihodi i primici 043-Ostali prihodi za posebne namjene
	<b>UKUPNO:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>60,42%</b>	

## IX. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

### Članak 9.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025.godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Oprema – sklopivi barski stolovi, navlake, motorna kosa, aluminijska pregrada-D.D. Radovec Polje	5.000,00	3.902,61	78,05%	011-Opći prihodi i primici 052-Ostale pomoći
2.	Znanstveni radovi i dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00%	
3.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – priprema podloge za uređenje dječjeg igrališta i ugradnja betonskih rubnjaka kod vrtića	35.000,00	32.157,41	91,88%	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.060,02</b>	<b>72,12%</b>	

## X. REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA CESTICA – DOGRADNJA I NADOGRADNJA

### Članak 10.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025.godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Oprema – uređenje dvorišta	97.000,00	92.600,91	95,46%	011-Opći prihodi i primici 052-Ostale pomoći
	<b>UKUPNO:</b>	<b>97.000,00</b>	<b>92.600,91</b>	<b>95,46%</b>	

## XI. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE-DRUŠTVENI DOM GORNJE VRATNO

### Članak 11.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025.godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Rekonstrukcija postojeće građevine javne i društvene namjene-društveni dom Gornje Vratno	230.000,00	228.484,32	99,50%	011-Opći prihodi i primici 051-Pomoć EU 052-Ostale pomoći 081-Namjenski primici za

					zaduživanje
	<b>UKUPNO:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>228.848,32</b>	<b>99,50%</b>	

## XII. IZGRADNJA ZGRADE JAVNE NAMJENE – DRUŠTVENI DOM JARKI

### Članak 12.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Izgradnja zgrade javne namjene – društveni dom Jarki	145.000,00	144.464,69	99,63%	011-Opći prihodi i primici 081-Namjenski primici za zaduživanje
	<b>UKUPNO:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>144.464,69</b>	<b>99,63%</b>	

## XIII. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE U RADOVEC POLJU

### Članka 13.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Energetska obnova zgrade javne namjene u Radovec Polju	240.000,00	230.302,61	95,96%	011-Opći prihodi i primici 052-Ostale pomoći 081-Namjenski primici od zaduživanja
	<b>UKUPNO:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>230.302,61</b>	<b>95,96%</b>	

## XIV. IZRADA PARKIRALIŠTA ISPRED GROBLJA U CESTICI

### Članak 14.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Izrada parkirališta ispred groblja u Cestici	10.000,00	0,00	0,00%	011-Opći prihodi i primici 052-Ostale pomoći
	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

## XV. OTKUP NEKRETNINA

### Članak 15.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025.godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Kupnja zemljišta	10.000,00	0,00	0,00%	011-Opći prihodi i primici
	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

## XVI. PROSTORNO PLANIRANJE

### Članak 16.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Prostorno planiranje	48.530,00	7.500,00	15,45%	011-Opći prihodi i primici 052-Ostale pomoći
	<b>UKUPNO:</b>	<b>48.530,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15,45%</b>	

## XVII. KUPALIŠTE CESTICA

### Članak 17.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti :

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025. godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Kupalište Cestica- projektna dokumentacija	67.000,00	66.875,00	99,81%	011-Opći prihodi i primici
	<b>UKUPNO:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>66.875,00</b>	<b>99,81%</b>	

## XVIII. PARK KRIŽOVLJANGRAD

### Članak 18.

U 2025. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2025.godinu	Izvršenje	Indeks %	Izvor financiranja
1.	Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja – uređenje parka Križovljangrad	50.000,00	39.307,50	78,61%	011-Opći prihodi i primici
	<b>UKUPNO:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.307,50</b>	<b>78,61%</b>	

### Članak 19.

Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:  
Mirko Korotaj



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA CESTICA**  
**Općinsko vijeće**

KLASA: 363-01/26-01/13  
URBROJ: 2186-3-02-26-2  
Cestica, 18.03. 2026. godine

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/25), Općinsko vijeće Općine Cestica na 5. sjednici održanoj 18. ožujka 2026. godine donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata**  
**i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, KLASA: 363-01/26-01/13, URBROJ:2186-3-01/1-26-1, od dana 02.03.2026. godine.

**Članak 2.**

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

**Članak 3.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:  
Darko Majhen, mag.pol.